# *Checklist Ingebruikname Rolsteiger*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Naam :** | | **Functie :** | |
| **In begeleiding van :** | | **Functie :** | |
| **Project en locatie :** | | **Datum :** | |

| Item | Omschrijving | Veilig | On veilig |
|---|---|---|---|
| 01 | Is voor de bouw van de rolsteiger gebruik gemaakt van goedgekeurde materialen? | ☐ | ☐ |
| 02 | Is er een in de taal van de gebruiker opgestelde handleiding aanwezig? | ☐ | ☐ |
| 03 | Is bij het opbouwen of afbreken van de rolsteiger een hierin deskundig persoon aanwezig? | ☐ | ☐ |
| 04 | Is de vloer geheel dichtgelegd? | ☐ | ☐ |
| 05 | Is de rolsteiger rondom, op minimaal 1 m boven de vloer voorzien van een leuning? | ☐ | ☐ |
| 06 | Is de werkvloer voorzien van een kantplank met een hoogte van 15 cm welke aansluit aan de werkvloer? | ☐ | ☐ |
| 07 | Is halverwege de bovenkant van de kantplank en de leuning, een tussenleuning aangebracht? | ☐ | ☐ |
| 08 | Is de afstand tussen de leuning en de tussenleuning, en de tussen de leuning en de kantplank, kleiner of gelijk aan 47 cm? | ☐ | ☐ |
| 09 | Is de vloeropening voorzien van een luik? | ☐ | ☐ |
| 10 | Is de maat van dit luik minimaal 40 × 60 cm? | ☐ | ☐ |
| 11 | Is het luik zelfsluitend? | ☐ | ☐ |
| 12 | Is de steiger schoon? | ☐ | ☐ |
| 13 | Is er voor gezorgd dat de steiger niet kan verrijden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden? | ☐ | ☐ |
| 14 | Staat de steiger niet onnodig voor deuren of andere doorgangen? | ☐ | ☐ |
| 15 | Zo ja, is aan de andere kant van de deur of de doorgang aangegeven dat deze verspert is? | ☐ | ☐ |
| 16 | Is de steiger geborgd tegen omwaaien? | ☐ | ☐ |
| 17 | Zijn de stabilisatoren geplaatst? | ☐ | ☐ |
| 18 | Is de plaats van de rolsteiger in het donker verlicht? | ☐ | ☐ |
| 19 | Kan er geen regenwater op de werkvloer blijven staan? | ☐ | ☐ |

***Opmerking;***